

钦州市 2020 年石化产业发展重点工作责任表

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
一	科学规划布局					
1	打造世界级绿色高端化工新材料产业基地	围绕打造世界级绿色高端化工新材料产业基地，研究出台支持钦州绿色高端化工新材料产业集群发展的决定及相关配套政策。	6月30日前	市石化产业发展局	市发展改革委、市工业和信息化局等	
2	开展新一轮石化园区总体规划修编工作	完成钦州石化产业园总体规划修编，并上报自治区人民政府审批。	6月30日前	市石化产业发展局	市生态环境局、市水利局、市应急局等	
		完成钦州石化产业园规划环评报告编制，并通过自治区生态环境厅审查。	6月15日前	市生态环境局	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	
		完成钦州石化产业园区域安全风险评估工作。	6月30日前	市应急局	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
3	开展石化园区控制性详细规划编制工作	完成钦州石化产业园金谷片区控制性详细规划编制，并上报市人民政府审批。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局、市生态环境局、市交通运输局、市应急局、市林业局、市海洋局、市石化产业发展局，市消防救援支队、钦州供电局、北部湾港口管理局钦州分局	
4	开展安全、消防、供电专项规划编制工作	完成钦州市石化产业安全发展规划编制，并上报市人民政府审批。	12月31日前	市应急局	自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	
		完成钦州市石化产业园消防专项规划，并上报市人民政府审批。	12月31日前	市消防救援支队	市发展改革委、市自然资源局、市住房城乡建设局、市应急局、市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
4	开展安全、消防、供电专项规划编制工作	完成钦州石化产业园供电专项规划编制及审查。	12月31日前	钦州供电局	自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	
5	推动区域和产业协同发展	委托开展石化产业“1+6”规划布局研究，推动县区、重点园区与钦州石化产业园区域和产业协同发展。	12月31日前	市石化产业发展局	自贸区钦州港片区管委，灵山县、浦北县、钦南区、钦北区人民政府，钦州高新区管委	
二	重大项目推进					
(一)	已开工项目					
6	华谊一期工业气体岛项目	取得自治区工业和信息化厅对国投钦州发电有限公司供热最低保障负荷的批复，保障项目用热需求。	7月31日前	市工业和信息化局		
		完成新增气化炉装置选址范围内7.53公顷坑塘历史遗留问题的处理。	6月30日前	市自然资源局、市海洋局	自贸区钦州港片区管委	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
6	华谊一期工业气体岛项目	完成新增气化炉装置选址范围内7.53公顷坑塘的回填工作。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成220kV 供电外线建设。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	钦州供电局	
		工业气体岛项目基本建成。	12月31日前	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委		
7	华谊二期75万吨丙烯及下游深加工一体化项目	完成双酚 A 项目用地平整工作。	4月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目选址范围内太公墩历史遗留问题的处理。	4月30日前	市自然资源局、市海洋局	自贸区钦州港片区管委	
		完成项目选址范围内太公墩区域的回填工作。	4月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成金鼓江作业区16#、17#码头后方陆域（项目罐区）剩余海域的吹填工作。	8月31日前	自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
7	华谊二期 75 万吨丙烯及下游深加工一体化项目	完成金鼓江作业区16#、17#码头后方陆域填海竣工验收。	9月30日前	市海洋局	自贸区钦州港片区管委	
		完成金鼓江作业区16#、17#码头后方陆域填海成本审计、用地挂牌出让工作，办理不动产权证。	11月30日前	市自然资源局	市审计局，自贸区钦州港片区管委	
		协调将天然气、供水、排水、污水管网等公用工程接引至丙烷脱氢和双酚 A 项目红线周边接入点。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成桩基工程施工许可证等手续办理，确保项目主体装置如期施工。	10月31日前	自贸区钦州港片区管委		
8	华谊二期氯碱项目	完成氯碱项目一期剩余132亩用地填海成本审计。	4月30日前	市自然资源局、市审计局	自贸区钦州港片区管委	
		完成氯碱项目一期剩余132亩用地（海域）盘整（涉及盘整国投钦州发电有限公司贮灰场）。	4月30日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局、市海洋局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
8	华谊二期氯碱项目	完成氯碱项目一期剩余132亩用地海域证换发土地证及用地招拍挂出让手续。	6月30日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委	
		加强与业主对接，研究提出氯碱项目二期异地搬迁或等量转换、减量转换实施方案，启动项目前期工作。	5月31日前	市工业和信息化局		
		协调将天然气、供水、排水、污水管网等公用工程接引至南港大道接入点。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		开展国投钦州发电有限公司贮灰场海洋生态评估报告和海洋生态修复方案编制及评审，上报自然资源部备案。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委	市海洋局	
		完成氯碱项目二期435亩选址范围内用地（海域）盘整、海域填埋及土地平整工作。	7月31日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局、市海洋局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
8	华谊二期氯碱项目	完成氯碱项目二期435亩选址范围内国投钦州发电有限公司贮灰场海域回填竣工验收，取得自治区海洋局批复。	8月31日前	市海洋局	自贸区钦州港片区管委	
		完成氯碱项目二期435亩选址范围内国投钦州发电有限公司贮灰场填海成本审计、用地挂牌出让，办理土地不动产权证。	10月31日前	市自然资源局	市审计局，自贸区钦州港片区管委	
		完成氯碱项目一期主体装置施工许可证等手续办理，确保项目主体装置如期施工。	10月31日前	自贸区钦州港片区管委		
9	恒逸120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化项目	通过自治区发展改革委节能报告审查并取得批复。	4月30日前	市发展改革委		
		完成项目社会稳定风险评估报告审查及批复。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目安全条件审查并出具审查意见。	6月30日前	市应急局		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
9	恒逸120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化项目	完成项目环境影响评价报告审查及批复。	6月30日前	市生态环境局		
		完成钦州北部湾港务投资有限公司约62亩用地盘整。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目第二批1363亩用地征地拆迁、土地平整工作。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目第二批1363亩用地挂牌出让，取得土地不动产权证。	7月31日前	市自然资源局		
		协助业主完成项目外部供电方案专题研究报告编制并审查批复。	10月31日前	钦州供电局		
		出具项目外部供电线路路径批复。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目初步设计和部分长周期设备预订及采购，启动厂前区域办公楼及配套设施建设。	12月31日前	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
10	桐昆苯乙烯项目	完成项目社会稳定风险评估报告审查及批复。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目安全条件审查并出具审查意见。	6月30日前	市应急局		
		项目节能报告通过自治区发展改革委审查及批复。	6月30日前	市发展改革委		
		将三娘湾管理区空气质量功能区由“一类区”调整为“二类区”。	6月30日前	市自然资源局	市生态环境局	
		完成项目环评报告审查及批复。	7月31日前	市生态环境局		
		完成首批1886亩用地防护堤设计施工。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成首批1886亩用地出让手续。	6月30日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委	
		完成钦州湾海域C区海砂资源调查及储量核实、开发利用方案编制及评估、海砂采矿权和海域使用权两权联合挂牌出让手续，落实1386亩区域围堰砂源。	6月30日前	市自然资源局	市海洋局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
10	桐昆苯乙烯项目	完成三墩片区2700亩地块被海水冲刷受损区域的回填及防护堤建设。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成三墩片区2700亩地块被海水冲刷受损区域填海竣工验收。	7月31日前	市海洋局	自贸区钦州港片区管委	
		完成三墩片区2700亩地块被海水冲刷受损区域的填海成本审计，完成剩余552亩用地挂牌出让及不动产权证办理。	9月30日前	市自然资源局	市审计局，自贸区钦州港片区管委	
		完成三墩片区1386亩纳泥区吹填。	8月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成三墩片区1386亩纳泥区填海竣工验收。	9月30日前	市海洋局	自贸区钦州港片区管委	
		完成三墩片区1386亩纳泥区的填海成本审计、用地挂牌出让，办理不动产权证。	11月30日前	市自然资源局	市审计局，自贸区钦州港片区管委	
		完成2438亩地块和1386亩地块间12米宽临时公路建设。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
10	桐昆苯乙烯项目	协助业主完成项目外部供电方案专题研究报告编制并审查批复。	10月31日前	钦州供电局		
		出具外部供电线路路径批复。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		
(二)	新开工项目					
11	中国石油钦州炼化一体化转型升级项目	出具项目初步选址意见。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		出具项目用地预审意见。	5月31日前	市自然资源局		
		向国家申请列入《石化产业规划布局方案》。	8月31日前	市发展改革委、市工业和信息化局	市石化产业发展局	
		通过自治区发展改革委节能报告审查并取得批复。	9月30日前	市发展改革委		
		完成项目社会稳定风险评估报告审查及批复。	9月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目安全条件审查并出具审查意见。	9月30日前	市应急局		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
11	中国石油钦州炼化一体化转型升级项目	完成项目核准申请报送并争取批复。	9月30日前	市发展改革委		
		通过自治区生态环境厅环评审查并取得批复。	12月31日前	市生态环境局		
		完成项目用地范围内土地利用总体规划调整、用地指标报批等工作。	8月31日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委	
		完成首批用地盘整、土地平整及用地交付手续。	10月31日前	市自然资源局,自贸区钦州港片区管委		
		完成项目开工前相关前期手续,推动项目开工建设。	12月31日前	市石化产业发展局,自贸区钦州港片区管委		
12	澄星二期磷化工基地项目	推动签订项目投资合同。	5月31日前	市石化产业发展局	自贸区钦州港片区管委	
		推动江阴澄星实业集团有限公司在钦州设立贸易公司。	8月31日前	市商务局	市石化产业发展局	
		完成项目备案。	6月15日前	市行政审批局		
		出具项目初步选址意见。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
12	澄星二期磷化工基地项目	出具项目用地预审意见。	6月30日前	市自然资源局		
		完成牙山村东侧海域的生态评估报告和生态保护修复方案编制及评审，上报自然资源部备案。	5月31日前	自贸区钦州港片区管委	市海洋局	
		完成牙山村东侧海域回填。	7月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成牙山村东侧海域填海竣工验收并取得自治区海洋局批复。	8月31日前	市海洋局		
		完成牙山村东侧海域填海成本审计。	9月30日前	市自然资源局、市审计局	自贸区钦州港片区管委	
		完成项目社会稳定风险评估报告审查及批复。	9月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成项目节能报告审查及批复。	9月30日前	市发展改革委		
		完成项目安全条件审查并出具审查意见。	9月30日前	市应急局		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
12	澄星二期磷化工基地项目	完成项目环境影响评价报告审查及批复。	10月31日前	市生态环境局		
		完成项目选址范围内牙山村等村庄征地搬迁、土地平整。	10月31日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局	
		完成项目开工前报建手续办理。	11月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		项目开工建设。	12月31日前	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委		
13	桐昆芳烃项目	完成芳烃项目社会稳定风险评估报告审查及批复。	4月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		推动国家发展改革委同意芳烃项目由《石化产业规划布局方案》储备项目转为规划项目。	6月30日前	市发展改革委、市工业和信息化局	市石化产业发展局	
		通过自治区发展改革委节能报告审查并取得批复。	6月30日前	市发展改革委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
13	桐昆芳烃项目	完成项目安全条件审查并出具审查意见。	6月30日前	市应急局		
		通过自治区生态环境厅环评审查并取得批复。	7月31日前	市生态环境局	市自然资源局、市海洋局	
		完成项目核准申请材料报送并争取批复。	8月31日前	市发展改革委		
		项目开工建设。	12月31日前	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委		
(三)	谋划项目					
14	跨国化工企业洽谈合作	积极推动跨国化工企业与我市洽谈合作，完成光气项目规划选址及建设方案等前期工作。	6月30日前	市石化产业发展局		
		制定项目用地及敏感区范围内搬迁安置方案。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成中亚石化科技有限公司60万吨润滑油项目用地盘整、海域转让及周边居民点等敏感点的搬迁安置工作。	11月30日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局、市海洋局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
14	跨国化工企业洽谈合作	争取自治区应急厅支持，就光气项目申报出具相关意见。	11月30日前	市应急局		
		争取自治区生态环境厅支持，就光气项目申报出具相关意见。	11月30日前	市生态环境局		
		上报新建光气项目申请材料，争取工业和信息化部批准。	12月31日前	市工业和信息化局	市生态环境局、市应急局、市石化产业发展局	
15	中海油大型炼化一体化项目	争取中海油大型炼化一体化项目落户钦州，并启动项目相关前期工作。	12月31日前	市发展改革委、市石化产业发展局		
		向国家发展改革委、工业和信息化部申请列入国家相关规划。	12月31日前	市发展改革委、市工业和信息化局、市石化产业发展局		
三	基础配套					
16	30万吨级原油码头	协助北部湾港钦州码头有限公司完成30万吨级原油码头项目安全设施、消防、防雷、航标效能、通航安全等专项验收。	4月30日前	自贸区钦州港片区管委	钦州海事局、市气象局、北部湾港口管理局钦州分局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
16	30万吨级原油码头	完成锚地设置、公布30万吨级原油码头锚地。	5月15日前	钦州海事局	北部湾港口管理局钦州分局	
		完成码头港口经营许可证及港口危险货物作业附证办理。	5月31日前	北部湾港口管理局钦州分局		
		完成1386亩纳泥区输油管道敷设段围堰工程。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		协调完成中石油600米栈桥输油管道施工及码头市政水电、通信网络铺设。	7月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		协调完成1386亩纳泥区围堰段输油管道敷设。	9月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		协助中国石油广西石化公司完成输油管道项目环境保护、安全设施、职业卫生、消防、防雷等专项验收。	10月31日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局、市卫生健康委、市应急局，市气象局	
		完善港口设施保安计划报告评审并上报交通运输部，取得港口设施保安符合证。	10月31日前	北部湾港口管理局钦州分局		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
16	30万吨级原油码头	对30万吨级原油码头进行对外开放预验收，并报请自治区商务厅（口岸办）会同海关、海事、边检等直属查验机构组织正式验收并出具验收意见。	10月31日前	市商务局	钦州出入境边防检查站、钦州港海关、钦州海事局	
		实现30万吨级原油码头及原油管道建成投用。	11月30日前	自贸区钦州港片区管委		
17	金鼓江13#码头	向自治区发展改革委申请项目核准变更并取得批复。	4月30日前	市发展改革委		
		对接自治区交通运输厅上报港口岸线调整申请材料并取得交通运输部批复。	4月30日前	北部湾港口管理局钦州分局	市交通运输局	
		对接自治区交通运输厅完成码头初步设计和施工图设计审查并取得批复。	5月15日前	北部湾港口管理局钦州分局	市交通运输局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
17	金鼓江13#码头	协助业主开展水运工程、通航安全、特种设备、船舶防污染、港池测量等专项验收，完成码头交工验收手续。	6月20日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局、市交通运输局、市市场监管局，钦州海事局、北部湾港口管理局钦州分局	
		颁发港口经营许可证和港口危险货物作业附证。	6月20日前	北部湾港口管理局钦州分局		
		对13#码头进行对外开放预验收，并报请自治区商务厅（口岸办）会同海关、海事、边检等直属查验机构组织正式验收并出具验收意见。	9月30日前	市商务局	钦州出入境边防检查站、钦州港海关、钦州海事局	
		协助业主开展职业卫生、环境保护专项验收，完成码头竣工验收手续。	10月15日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局、市卫生健康委，北部湾港口管理局钦州分局	
18	金鼓江14#、15#码头	完成金鼓江14#、15#码头可研及环评、稳评、安评、通航等专题报告编制。	7月31日前	自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
18	金鼓江14#、15#码头	通过社会稳定风险分析评估。	8月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		通过自治区交通运输厅航道通航条件影响评价。	9月15日前	北部湾港口管理局钦州分局		
		通过自治区交通运输厅安全条件审查。	9月15日前	北部湾港口管理局钦州分局		
		通过自治区生态环境厅环评审查并取得批复。	9月30日前	市生态环境局		
		通过交通运输部岸线使用评估及审批。	9月30日前	北部湾港口管理局钦州分局	市交通运输局	
		向自治区发展改革委申请项目核准并取得批复。	11月30日前	市发展改革委		
19	金鼓江16#、17#码头	项目核准和岸线批复业主由钦州临海工业公司变更为孚宝(钦州)码头有限公司。	11月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		基本建成金鼓江16#、17#码头。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
20	金鼓江19#码头	通过自治区交通运输厅航道通航条件影响评价。	4月30日前	北部湾港口管理局 钦州分局		
		通过自治区交通运输厅安全条件审查。	4月30日前	北部湾港口管理局 钦州分局		
		通过自治区生态环境厅环评审查并取得批复。	4月30日前	市生态环境局		
		向自治区发展改革委申请项目核准并取得批复。	4月30日前	市发展改革委		
		通过交通运输部岸线使用评估及审批。	5月30日前	北部湾港口管理局 钦州分局	市交通运输局	
		完成海域使用论证，并取得自治区用海批复。	6月30日前	市海洋局		
		通过自治区交通运输厅初步设计审批。	7月23日前	北部湾港口管理局 钦州分局		
		通过自治区交通运输厅施工图设计审批。	11月20日前	北部湾港口管理局 钦州分局		
		办理水上水下作业许可证。	12月31日前	钦州海事局		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
21	配套道路	完成进港公路迁移工程可研、设计等前期工作。	10月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		建成营盘街、海豚路及普莱克斯空分项目配套道路。	9月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成滨海公路以南的南港大道路面修复工程。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成南港大道北延长线可研、设计等前期工作。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		
22	公共管廊	完成金谷片区工业管廊一期（广明码头至果鹰大道段）和南港大道南段安全审查。	6月30日前	市应急局	自贸区钦州港片区管委	
		建成营盘街段工业管廊。	7月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成19#码头至临港大道、普莱克斯空分项目至华谊二期75万吨丙烯及下游深加工一体化项目两段工业管廊的可研、环评、安评、水土保持及设计等前期工作。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
23	供热工程	推动国投钦州发电有限公司三期项目完成规划选址工作。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委	市石化产业发展局	
		协调完成国投钦州发电有限公司一、二期机组供热升级改造,满足华谊一期及周边企业用汽需求。	8月31日前	市工业和信息化局		
		完成国投钦州发电有限公司三期项目可研和核准等前期工作。	12月31日前	市发展改革委		
		启动盘活国电投北部湾公司临时供热工程工作,形成实施路径或制定盘活方案。	12月31日前	市石化产业发展局,自贸区钦州港片区管委	市财政局、市国资委	
24	供电工程	完成钦州港区500kV变电站规划选址、可研等前期工作。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	钦州供电局	
25	原水管网改造工程	完成石化产业园用水需求论证,启动石化产业园金谷片区原水供应加压泵及管网升级改造。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委	广西钦州北投水务有限公司	
		完成华谊一、二期原水供应管网改造工程建设。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	广西钦州北投水务有限公司	
		明确中石油、恒逸等项目原水供应管网接入方案。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	广西钦州北投水务有限公司	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
26	排水管网改造工程	完成华谊一、二期项目及普莱克斯空分项目配套排水管网建设。	11月30日前	自贸区钦州港片区管委		
27	危险化学品停车场	开工建设石化园区危险化学品专用停车场。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		
28	危险化学品铁路装卸线	启动钦州港危险化学品铁路装卸线布局规划前期工作，明确选址方案。	8月31日前	市交通运输局	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委、北部湾港口管理局钦州分局	
四	要素保障					
29	用地保障	根据钦州石化产业园总体规划，开展园区土地现状排查，针对不符合土地利用规划的用地提出调整方案并报市人民政府审定。	8月31日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	
		根据钦州石化产业园总体规划，完成石化园区土地利用总体规划调整，争取纳入国土空间规划。	12月31日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
29	用地保障	对石化园区范围内用海情况进行全面排查，针对所有用海历史遗留问题，分别研究提出具体的处理方案和计划。	4月30日前	市海洋局	市自然资源局，自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	
		对石化园区内土地性质进行核实界定，完成新一轮海岸线修测工作，确保石化园区不在海岸线范围内。	4月30日前	市自然资源局、市海洋局	自贸区钦州港片区管委，钦南区人民政府	
		对石化园区内长期闲置用地和存量土地进行排查，提出每宗土地的盘整和收储计划。	4月30日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委	
		围绕中国石油钦州炼化一体化转型升级、恒逸120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化、澄星二期磷化工基地等重大项目用地需求，提出石化园区用地保障方案和计划。	4月30日前	市自然资源局	自贸区钦州港片区管委	
30	资金保障	排查梳理园区基础设施建设计划盘子，争取债券资金支持。	6月30日前	市石化产业发展局，自贸区钦州港片区管委	市发展改革委、市财政局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
30	资金保障	争取自治区安排钦州绿色高端化工新材料基地专项资金，用于扶持钦州石化产业及配套基础设施建设。	12月31日前	市工业和信息化局、市财政局	市发展改革委、市石化产业发展局、市北部湾办，自贸区钦州港片区管委	
		加强与国家开发银行等政策性银行对接，推动石化园区开发建设融资合作。	12月31日前	市石化产业发展局	市财政局，自贸区钦州港片区管委	
五	安全环保					
(一)	园区搬迁安置					
31	敏感点居民群众搬迁安置	研究制定石化园区整体搬迁安置方案和计划。	4月30日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成钦州石化产业园金鼓大街以南区域的厚福沙村搬迁安置工作。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局	
		启动钦州石化产业园金鼓大街以南区域的水井坑村、水沙田村、果子山村搬迁安置，以及钦州港区第二小学的搬迁工作。	8月31日前	自贸区钦州港片区管委	市财政局、市自然资源局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
(二)	园区智慧化建设					
32	园区封闭化管理	启动建设石化园区金谷片区门禁系统和视频监控系统等设施，实现石化产业园金鼓大街以南区域封闭化管理。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市公安局、市交通运输局、市应急局，北部湾港口管理局钦州分局	
33	危险化学品运输车辆监控	建成危险化学品运输车辆监控系统，探索实行专用道路、专用车道和限时限速行驶等措施。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市公安局、市交通运输局、市应急局，北部湾港口管理局钦州分局	
34	钦州港应急救援指挥中心	启动建设钦州港应急救援指挥中心。	8月31日前	自贸区钦州港片区管委	市自然资源局、市生态环境局、市应急局、市石化产业发展局	
35	广西安全生产应急救援北部湾基地	开展广西安全生产应急救援北部湾基地主体工程建设。	12月31日前	市应急局	市发展改革委、市财政局、市自然资源局，自贸区钦州港片区管委，市消防救援支队	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
(三)	配套功能设施					
36	污水处理设施	建成投用金谷片区污水深海排放管道。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委		
		完成三墩片区污水深海排放管道项目可研报告、环评批复等前期工作。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局、市海洋局	
		建成天宜污水处理厂一期，加快建设天宜污水处理厂二期。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局	
37	危废处理设施	建成苏伊士危废处理一期项目。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局	
38	公共事故废水应急池	完成公共事故废水应急池规划选址、可研等前期工作，启动项目建设。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局	
39	钦州港水陆消防站	完成钦州港水陆消防站前期开工手续办理。	12月31日前	市消防救援支队	市发展改革委、市自然资源局、市海洋局，自贸区钦州港片区管委，钦州海事局、北部湾港口管理局钦州分局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
(四)	安全环保监管					
40	危险化学品监管	制定出台全市危险化学品“禁限控”目录。	6月30日前	市应急局	自贸区钦州港片区管委	
		制定出台钦州石化产业园安全生产领域联合奖惩机制和“红黑名单”制度。	6月30日前	市应急局	自贸区钦州港片区管委	
41	应急救援预案	制定钦州石化产业园总体应急预案及专项应急预案。	6月30日前	自贸区钦州港片区管委	市应急局，市消防救援支队	
42	有毒有害气体监测预警	完成钦州石化产业园有毒有害气体环境风险预警体系建设。	12月31日前	自贸区钦州港片区管委	市生态环境局、市应急局、市石化产业发展局	
六	园区管理					
43	组建园区发展服务中心	结合“三区”统筹改革，探索设立钦州石化产业园发展服务中心。	12月31日前	市石化产业发展局	市委组织部、市委编办，市财政局、市人力资源社会保障局	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
44	组建园区综合发展平台公司	与园区龙头企业联合组建园区综合发展平台公司。	12月31日前	市石化产业发展局	市财政局、市国资委，自贸区钦州港片区管委	
45	设立园区业主委员会	推动设立园区业主委员会，为企业提供一站式、全面、优质的服务。	12月31日前	市石化产业发展局	自贸区钦州港片区管委	
46	建立石化领域专家咨询库	建立石化领域专家咨询库，为产业发展、项目布局、园区配套等提供咨询服务。	12月31日前	市石化产业发展局	市生态环境局、市应急局	
47	建立项目准入评价机制	制定出台钦州石化产业园项目准入评估管理办法。	12月31日前	市石化产业发展局	市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市应急局等相关部门	
48	建立企业退出评估机制	制定出台钦州石化产业园企业绩效综合评价办法。	12月31日前	市石化产业发展局	市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市应急局等相关部门	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
七	责任关怀					
49	加强石化知识科普宣传	在机关、学校、社区、媒体等开展石化知识科普宣传，举办园区公众开放日、“钦州石化宣传周”等活动，进一步提高公众对石化产业的认知认可度。	12月31日前	市石化产业发展局	市委宣传部，钦州新闻传媒中心，市科协，市教育局、市科技局，自贸区钦州港片区管委	
50	促进当地群众就业	主动对接石化园区涉迁群众就业需求，组织开展就业技能培训，努力提升涉迁群众就业能力。	12月31日前	市人力资源社会保障局	自贸区钦州港片区管委	
51	推动企业人才引进	建立石化园区企业用工需求动态发布机制，帮助园区企业解决用工招工难题。	6月30日前	市人力资源社会保障局	自贸区钦州港片区管委	
52	加强化工人才培养	鼓励企业与高校建立产学研合作关系，推动园区龙头企业与北部湾大学、北部湾职业技术学校、市技工学校等合作建立“订单式”人才培养模式，培养产业技术人才，制定人才培养方案并予以实施。	12月31日前	市人力资源社会保障局	市教育局，北部湾大学，自贸区钦州港片区管委	

序号	主要事项	2020年工作目标	完成时间	牵头单位	配合单位	备注
53	提供产业智力支撑	探索推动与清华大学、天津大学等高校合作，为产业发展、人才培养、重大课题研究等提供支撑。	12月31日前	市石化产业发展局		
八	稳增长工作					
54	有序推动企业复工复产	有序推动石化企业复工复产，协助企业做好疫情期间人员返岗及管理、物料运输、防疫物资保障、融资、招工等事项，推动企业全面复工复产。	6月30日前	有关县区人民政府、管委	市发展改革委、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市交通运输局、市石化产业发展局	
55	推动经济稳增长	加强石化领域经济运行监测分析研判，及时协调解决石化领域经济运行中的问题，助推经济平稳健康发展。	12月31日前	市石化产业发展局	市发展改革委、市工业和信息化局、市统计局	

